



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO  
JERIQUEARA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO

## PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da OIS

FINAL: 150 dias a partir da data da assinatura do contrato

DATA BASE:

outubro-23

| ITEM      | SERVIÇOS                             | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA | TOTAL     |
|-----------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | Serviços Preliminares                | m²      | 105,28    |           |           |           | 63,32     | 168,60    |
|           |                                      | R\$     | 2.456,47  |           |           |           | 4.867,20  | 7.323,67  |
| 2         | Locação da obra                      | m²      | 168,60    |           |           |           |           | 168,60    |
|           |                                      | R\$     | 3.247,24  |           |           |           |           | 3.247,24  |
| 3         | Terraplanagem/ Trabalhos em terra    | M²      | 7,12      |           |           |           |           | 7,12      |
|           |                                      | R\$     | 620,32    |           |           |           |           | 620,32    |
| 4         | Fundação                             | m       | 124,00    |           |           |           |           | 124,00    |
|           |                                      | R\$     | 23.378,92 |           |           |           |           | 23.378,92 |
| 5         | Estrutura de Concreto                | kg      | 122,67    | 490,68    |           |           |           | 613,35    |
|           |                                      | R\$     | 2.998,22  | 11.992,89 |           |           |           | 14.991,11 |
| 6         | Laje pré-moldada                     | m²      |           | 114,40    |           |           |           | 114,40    |
|           |                                      | R\$     |           | 23.471,59 |           |           |           | 23.471,59 |
| 7         | Coberturas                           | m²      |           |           | 116,43    |           |           | 116,43    |
|           |                                      | R\$     |           |           | 59.016,19 |           |           | 59.016,19 |
| 8         | Águas Pluviais                       | m       |           |           |           | 104,75    |           | 104,75    |
|           |                                      | R\$     |           |           |           | 11.524,18 |           | 11.524,18 |
| 9         | Pisos                                | m²      |           |           |           | 105,00    |           | 105,00    |
|           |                                      | R\$     |           |           |           | 45.186,77 |           | 45.186,77 |
| 10        | Alvenaria e divisórias               | m²      |           | 251,80    |           |           | 27,03     | 278,83    |
|           |                                      | R\$     |           | 26.500,00 |           |           | 2.845,34  | 29.345,34 |
| 11        | Cintamentos e vergas                 | m³      |           | 1,63      |           |           |           | 1,63      |
|           |                                      | R\$     |           | 3.379,94  |           |           |           | 3.379,94  |
| 12        | Esquadrias                           | m²      |           |           | 3,00      |           | 9,00      | 12,00     |
|           |                                      | R\$     |           |           | 5.911,64  |           | 17.734,91 | 23.646,54 |
| 13        | Revestimentos                        | m²      |           |           | 158,15    | 67,78     |           | 225,93    |
|           |                                      | R\$     |           |           | 35.854,21 | 15.366,09 |           | 51.220,30 |
| 14        | Pintura                              | m²      |           |           |           |           | 380,57    | 380,57    |
|           |                                      | R\$     |           |           |           |           | 36.564,93 | 36.564,93 |
| 15        | Instalações Hidro-sanitárias e Vácuo | m       |           |           | 55,00     | 33,00     | 22,00     | 110,00    |
|           |                                      | R\$     |           |           | 17.479,94 | 10.487,96 | 6.991,98  | 34.959,88 |
| 16        | AR COMPRIMIDO MEDICINAL              | unid.   |           |           |           | 24,00     |           | 24,00     |
|           |                                      | R\$     |           |           |           | 4.237,76  |           | 4.237,76  |
| 17        | Instalações Elétricas                | unid.   |           |           | 200,00    | 120,00    | 80,00     | 400,00    |
|           |                                      | R\$     |           |           | 14.133,75 | 8.480,25  | 5.653,50  | 28.267,50 |
| 18        | Instalações de Gás                   | UN      |           |           |           | 1,00      |           | 1,00      |
|           |                                      | R\$     |           |           |           | 10.258,70 |           | 10.258,70 |
| 19        | Serviços Complementares              | m²      |           |           |           |           | 4,00      | 4,00      |
|           |                                      | R\$     |           |           |           |           | 1.832,83  | 1.832,83  |
| 20        | Limpeza Geral                        | M²      |           |           |           |           | 246,80    | 246,80    |
|           |                                      | R\$     |           |           |           |           | 3.657,58  | 3.657,58  |
| T O T A L |                                      |         | 32701,17  | 65344,42  | 132395,73 | 105541,71 | 80148,26  | 416131,29 |

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 5060714531  
DEPTO DE OBRAS, ENGENHARIA E PLANEJAMENTOEDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL